

הצעת תקציב פיתוח 2014

שם פרויקט	תקציב הפרויקט		סטטוס נוכחי ולו"ז	מפקח	משכ"ל/מכרז	אחראי מטעם מועצה	הערות	סטטוס נוכחי ולו"ז				תקציב פרויקט (ש"ח)	יתרה לביצוע (ש"ח) 2014	גורם מממן			
	תקציב פרויקט (ש"ח)	יתרה לביצוע (ש"ח) 2014						סטטוס	השלמת התכנון	היתר בנייה	מכרז				התחלת עבודה	סיום עבודה	
פיתוח תכנית ש/24 (שיכון עובדים)	4,000,000	117,217	גובלים	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ינו' 14	אפריים גואטה	מכרז	אריה רפפורט	הפרויקט מתמשך ותלוי בקצב אכלוס השכונה ע"י קבלנים פרטיים	
תכנון הסדרת צומת מעגלית דרך הנדיב-חבצלת	180,000	113,843	משרד התחבורה	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	פבר' 14	ל"ר	ל"ר	יוסי ימיני		
עדכון תב"ע מרכז המושבה	450,000	254,573	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	לא ניתן לקבוע	ל"ר	ל"ר	אריה רפפורט	לא ניתן לקבוע מועד בהליכים סטטוטוריים שאינם בסמכות המועצה	
סלילת רח' התדהר(פיתוח תשתיות)	4,500,000	1,000,000	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	הושלם	הושלם	גדעון מידן	משכ"ל	יוסי ימיני	החזרה מקפא (בעייה תכנונית של הפקעות, כנראה יעשה ללא מדרכות)
פיתוח מתחם/בת/502 (אזור תעשייה)	6,500,000	6,397,627	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	הושלם	הושלם	גדעון מידן	משכ"ל	יוסי ימיני	בביצוע-סיום עבודה ב-Q2-14
הרחבת חניון הרכבת	1,200,000	0	רכבת ישראל	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	פבר' 14	אפר' 14	טרם נקבע	ל"ר	אריה רפפורט	תוכנית בהפקדה סיום עבודה ב-Q4-15
סלילת רחוב היוגב	1,200,000	898,951	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	הושלם	הושלם	לאוניד שרמן	מכרז	יוסי ימיני	בביצוע- נדרש לפנות פלישה סיום עבודה ב-Q2-14
שיפוץ מועדון פיס-גיל הזהב, כרכור	1,846,000	1,720,415	מפעל הפיס	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	הושלם	הושלם	אפריים גואטה	מכרז	יוסי ימיני	טרם ביצוע-מתין לאישור מפעל הפיס סיום עבודה ב-Q3-14
הסדרת מחסני המועצה	600,000	0	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	אפר' 14	אוג' 14	אוק' 14	ל"ר	אריה רפפורט	בתכנון סיום תכנון ב-Q2-15
סלילת רח' הדרור מרח' המעלה-שלומציון	1,800,000	0	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	הושלם	הושלם	טרם נקבע	מכרז	יוסי ימיני	לקראת מכרז סיום עבודה ב-Q4-15
תכנון וסלילת כבישים עפ"י תב"ע 1028 ו-648	3,500,000	3,480,025	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	פבר' 14	ינו' 14	טרם נקבע	מכרז	אריה רפפורט	<p>תכנית ש/1028 כביש 4 בין הגאון לחשמונאים - 2,025 אל"ש, כביש 13 בין הגאון לבי"ס שילה - 1,100 אל"ש, כביש 12 בין מרחוב כרמל לדרך למרחב - 925 אל"ש.</p> <p>תכנית ש/648 כביש 32 בין רחוב הזמיר ליונה -1,400 אל"ש, שביל 34 בין רחוב יונה לאנקור - 1,300 אל"ש, שביל 52 בין מרחוב אשכולית לתחיה - 300 אל"ש, שביל 53 מאחורי רחוב מצדה - 540 אל"ש, שביל 55 בין רחוב החסידה לחשמונאים - 600 אל"ש.</p> <p>ככלל ביצוע הכבישים בתב"ר מתפרס על מספר שנים כאשר המימוש מותנה בצפי ביקוש (מספר בקשות להיתר המוגשות)</p>
התאמת חנייה ודרכי גישה לבי"ס שבילים ע"ש בגין	450,000	386,572	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	הושלם	הושלם	גדעון מידן	משכ"ל	יוסי ימיני	בביצוע סיום עבודה-Q2-14
תב"ע ברחוב המגדל+סלילת הרחוב	600,000	0	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	פבר' 14	ינו' 14	טרם נקבע	מכרז	יפעת הרשור	התב"ע הופקדה, לאחר אישורה יקודם סום עבודה ב-Q4-15
סלילת רח' המושב בין רח' הגליל לדרך הבנים	675,000	0	קרנות רשות	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ינו' 14	אפר' 14	טרם נקבע	מכרז	אריה רפפורט	גמר תכנון סיום עבודה ב-Q4-15

הצעת תקציב פיתוח 2014

פיתוח מתחם שכונת - מערב המושבה	7,680,000	1,000,000	קרנות רשות	הקבלן בהכנת בקשות להיתר סיום עבודה ב-Q4-15	ינו' 14	ל"ר	מרץ' 14	ינו' 14	דצמ' 15	טרם נקבע	מכרז	אריה רפפורט
הקמת טיפת חלב בכרמור (מ.הפיס)	1,068,000	1,011,931	מפעל הפיס	לקראת ביצוע סיום עבודה ב-Q4-14	ינו' 14	הושלם	ינו' 14	מרץ' 14	דצמ' 14	רפי מזור	מכרז	יוסי ימיני
מיפוי תשתיות בתוכנת GIS	100,000	15,429	משרד הפנים	בהכנה למכרז סיום עבודה ב-Q4-14	ינו' 14	ל"ר	מרץ' 14	דצמ' 14	ל"ר	ל"ר	מכרז	אריה רפפורט
בניית מבנה רווחה	5,300,000	3,000,000	משרד הרווחה	ממתין למכרז סיום עבודה ב-Q1-15	ינו' 14	הושלם	מרץ' 14	מרץ' 14	מרץ' 15	גדעון מידן	מכרז	יוסי ימיני
רחוב השופטים - גבע הסכם עם המינהל	4,900,000	435,657	קרנות רשות	בביצוע סיום צפוי Q1-14	ינו' 14	הושלם	הושלם	פבר' 14	פבר' 14	מיקי קריזל	הסכם	יוסי ימיני
בניית מעון יום בכרמור (מש' הת.מ.ת)	2,175,000	1,596,972	משרד הת.מ.ת	בביצוע סיום עבודה ב-Q1-14	ינו' 14	הושלם	הושלם	ינו' 14	ינו' 14	מיקי קריזל	משכ"ל	יוסי ימיני
הגשת תחנות אוטובוסים	322,000	274,000	משרד התחבורה	מוכן למכרז	דצמ' 13	הושלם	דצמ' 13	ינו' 14	דצמ' 14	ל"ר	מכרז	לאוניד פבלוב
שיפוץ מתחם השוק הישן	700,000	529,353	קרנות רשות	מוכן למכרז ממתנים לעסקה עם ממ"י	ינו' 14	הושלם	ל"ר	מרץ' 14	מרץ' 14	טרם נקבע	מכרז	יפעת הרשור
שיפוץ מבנה בית האכר	500,000	500,000	קרנות רשות	ממתין להסכם עם ההתאחדות	טרם נקבע	ל"ר	טרם נקבע	מרץ' 14	מרץ' 14	טרם נקבע	מכרז	יפעת הרשור
שיפוץ בית הראשונים	100,000	99,056	קרנות רשות	מוכן למכרז סיום עבודה ב-Q1-14	דצמ' 13	הושלם	דצמ' 13	ינו' 14	מרץ' 14	ל"ר	מכרז	לאוניד פבלוב
הקמת מגרש רב-תכליתי בב"ס שדות	362,500	362,500	טוטו	בביצוע סיום עבודה ב-Q1-14	ינו' 14	הושלם	הושלם	ינו' 14	ינו' 14	רפי מזור	מכרז	יוסי ימיני
הסדרת צומת דרך הים/פנייה לתחנת הרכבת	100,000	100,000	קרנות רשות	מעוכב עד תאום עם מקורות לול"ז ביצוע טרם נקבע	ינו' 14	ל"ר	ל"ר	לא ניתן לקבוע	לא ניתן לקבוע	טרם נקבע	משכ"ל	יוסי ימיני
שיפוץ אמפיתיאטרון	100,000	100,000	קרנות רשות	בהכנה למכרז סיום עבודה ב-Q1-14	ינו' 14	הושלם	ל"ר	פבר' 14	מרץ' 14	טרם נקבע	מכרז	לאוניד פבלוב
תב"עות נקודתיות-החלפת שטחים	200,000	117,511	קרנות רשות	בביצוע סיום עבודה ב-Q4-15	ינו' 14	ל"ר	ל"ר	דצמ' 15	דצמ' 15	ל"ר	מכרז	יפעת הרשור
תב"ע פרדס חנה על הפארק	200,000	160,468	קרנות רשות	לקראת דיון בהפקדה	ינו' 14	הושלם	ל"ר	לא ניתן לקבוע	לא ניתן לקבוע	ל"ר	מכרז	אריה רפפורט
שיפוץ חנויות במרכז המושבה	100,000	100,000	קרנות רשות	נדרש לגבש תכנון - מותנה בביצוע השוק הישן	טרם נקבע	ל"ר	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	מכרז	יפעת הרשור
עבודות פיתוח רחבת השוק הישן	1,000,000	1,000,000	קרנות רשות	מוכן למכרז, ממתנים לעסקה עם ממ"י	ינו' 14	הושלם	ל"ר	מרץ' 14	מרץ' 14	טרם נקבע	מכרז	יפעת הרשור
הסדרי תנועה לבי"ס ע"ש מ.בגין-רח' החורש	919,000	909,627	משרד התחבורה	בביצוע סיום צפוי Q2-14	ינו' 14	הושלם	ל"ר	הושלם	אפר' 14	גדעון מידן	משכ"ל	יוסי ימיני
הקמת ספרייה ייעודית למדעים-מש' התרבות והספורט	665,000	665,000	מנהל התרבות והספורט	בגיבוש תכנון סיום עבודה ב-Q4-14	ינו' 14	ל"ר	אפר' 14	מאי' 14	דצמ' 14	טרם נקבע	מכרז	אריה רפפורט
הקמת מועדון פיס קהילתי במערב המושבה	1,515,000	0	מפעל הפיס	בגיבוש תכנון סיום עבודה צפוי ב-Q4-15	ינו' 14	מרץ' 14	מרץ' 14	אוג' 14	דצמ' 15	טרם נקבע	מכרז	אריה רפפורט
פתיחת ועדה מקומית לתכנון ובנייה	200,000	196,106	קרנות רשות	בהליך סיום עבודה ב-Q1-14	ינו' 14	ל"ר	הושלם	ינו' 14	ינו' 14	ל"ר	מכרז	אריה רפפורט
הסדרת דרך למרחב מרח' שבי ציון עד ההדרים	1,600,000	1,503,509	משרד התחבורה	יציאה למכרז לאחר תאום תשתיות סיום עבודה ב-Q4-14	פבר' 14	הושלם	ל"ר	אפר' 14	דצמ' 14	אורי אברבנאל	משכ"ל	יוסי ימיני
תכנון תוספת 13 כתות בי"ס ע"ש מ.בגין	500,000	430,970	קרנות רשות	בהכנה למכרז סיום עבודה ב-Q3-14	ינו' 14	הושלם	הושלם	פבר' 14	יול' 14	רפי מזור	מכרז	יוסי ימיני/ אריה רפפורט
סלילת רח' גולה ותלפיות	3,700,000	3,700,000	קרנות רשות	מוכן למכרז סיום עבודה ב-Q4-14	ינו' 14	הושלם	ל"ר	מרץ' 14	דצמ' 14	אפר"ים גואטה	מכרז	יוסי ימיני

הצעת תקציב פיתוח 2014

	טרם נקבע	מכרז	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	לו"ז ביצוע טרם נקבע	קרנות רשות	200,000	200,000	שיפוץ והצטיידות מבנה "בית מכנס" בסמוך לחקלאי
	יוסי ימיני	מכרז	אורי אברבנאל	מרץ' 14	ינו' 14	דצמ' 13	ל"ר	הושלם	ההכנה למכרז סיום עבודה ב-Q1-14	קרנות רשות	700,000	700,000	פיתוח שכונת "באמונה"	
	יוסי ימיני	מכרז	טרם נקבע	דצמ' 14	מרץ' 14	ינו' 14	ל"ר	הושלם	בהכנה למכרז - ביצוע בכפוף לתשלומי הטלים ע"י הזים סיום עבודה ב-Q4-14	קרנות רשות	700,000	700,000	סלילת רחוב גינת אגוז	
	יהודה	מכרז	לאוניד שרמן	יוני' 14	מרץ' 14	ינו' 14	ל"ר	דצמ' 13	בהכנה למכרז סיום עבודה ב-Q2-14	משרד התחבורה	85,000	85,000	סימון והתקני בטיחות 2014	
	יהודה	מכרז	טרם נקבע	ספט' 14	מאי' 14	מרץ' 14	מרץ' 14	ינו' 14	בתכנון סיום עבודה ב-Q3-14	מפעל הפיס	810,000	810,000	קירוי מגרש כדורסל - מעיינות	
	יוסי ימיני	מכרז	טרם נקבע	משך ביצוע כחודש וחצי			ל"ר	טרם נקבע	טרם תכנון	קרנות רשות	100,000	100,000	שיפוץ מקווה גברים	
	פבל שטיין	מכרז	טרם נקבע	מרץ' 14	ינו' 14	ינו' 14	ל"ר	דצמ' 13	בגיבוש תכולת עבודה סיום עבודה ב-Q1-14	משרד הרווחה	189,000	189,000	הקמת מרכז טיפולי-סדנאות	
	אריה רפפורט	מכרז	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	ל"ר	מאי' 14	תכנון מפורט, הפקעות וסילוק מטרים	משרד התחבורה	150,000	150,000	הרחבת רחוב אחוזה בין היוגב למייסדים	
	יתנהל ב-4 תב"רים נפרדים (3 זוגות גנים+יחיד)	מכרז	אריה רפפורט/ יוסי ימיני	אוג' 14	מרץ' 14	אפר' 14	מרץ' 14	ינו' 14	בתכנון (ביצוע מתקציב משרד החינוך) סיום עבודה ב-Q3-14	משרד החינוך	7,000,000	7,000,000	שבעה ג"י חדשים	
	אריה רפפורט/ יוסי ימיני	מכרז	טרם נקבע	אוג' 14	מרץ' 14	אפר' 14	מרץ' 14	ינו' 14	בתכנון סיום עבודה ב-Q3-14	משרד החינוך	4,000,000	4,000,000	תוספת שש כיתות ב"מעיינות"	
	אריה רפפורט	מכרז	טרם נקבע	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ינו' 14	בגיבוש פרוגרמה סיום עבודה ב-Q1-14	טרם נקבע	30,000	30,000	בניית מועדון "גולג'ו" - ב"ס שילה	
	אריה רפפורט	מכרז	טרם נקבע	יוני' 14	אפר' 14	ל"ר	מרץ' 14	ינו' 14	הגשת היתר ע"י המועצה, ביצוע ע"י קק"ל סיום עבודה ב-Q2-14	קק"ל	20,000	20,000	הקמת 4 כיתות חצר ע"י קק"ל	
	טובה יוסף/ יוסי ימיני	מכרז	רפי מזור	אוג' 14	יולי 13	מאי 13	ל"ר	טרם נקבע	טרם תכנון סיום עבודה ב-Q3-14	קרנות רשות	2,000,000	2,000,000	שיפוצי קיץ תשע"ד	
	טרם נקבע	מכרז	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם תכנון לו"ז ביצוע טרם נקבע	משרד השיכון	0	1,500,000	מעון יום ברח' מצדה	
	יוסי ימיני	מכרז	רפי מזור	אוג' 14	מרץ' 14	פבר' 14	ל"ר	דצמ' 13	סוף תכנון סיום עבודה ב-Q3-14	משרד החינוך	1,000,000	4,250,000	בה"ס דמוקרטי - תוספת 13 כיתות	
	יוסי ימיני	מכרז	רפי מזור	אפר' 14	ל"ר	ל"ר	ל"ר	ל"ר	בביצוע סיום עבודה ב-Q2-14	משרד החינוך	7,000,000	7,000,000	השלמת שלב ב' "שדות"	
	טרם נקבע	מכרז	טרם נקבע	אפר' 14	ל"ר	ל"ר	ל"ר	מרץ-14	טרם תכנון	משרד החינוך	0	4,000,000	בניית 6 כיתות ב"ס חקלאי	
	יהודה וקנין	מכרז	ל"ר	עבודות מתמשכות	עבודות מתמשכות	עבודות מתמשכות	ל"ר	עבודות מתמשכות	עבודות מתמשכות	קרנות רשות	2,000,000	2,000,000	ריבוד כבישים 2014	