

## תוכנית פיתוח 2020

													השלמת פרויקט ב 2020		
מס'ד	עדיפות	מס' תבר	פרויקט	מחוז	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני
			כבישים, תחבורה ובטיחות												
1	1	726	התקנת מדרכות בצומת אחוזה/המושב	שיפור הסדרי בטיחות והשלמת מדרכות	400	משרד התחבורה	80	320	60	-	400	מוכן למכרז	אריה	-	מכרז שני
2	1	467	הרחבת חניון הרכבת	הרחבת חניון בעוד 170 מקומות	2,340	רכבת	-	2,340	-	-	1,500	בביצוע	יוסי	-	מכרז ראשון
3	1	932	הסכם פיתוח מרכז מסחרי תבורי	סלילת רחוב הגלעד וביצוע 3 כיכרות	9,000	קרנות הרשות	9,000	-	-	-	1,000	הסכם פיתוח	יוסי	1,000	-
4	1	775	רח' גלעד - סילוק מטרדים, ניהול פיקוח	סלילת רחוב הגלעד וביצוע 3 כיכרות	500	קרנות הרשות	500	-	-	-	200	לקראת סוף ביצוע	יוסי	-	-
5	1	886	ביצוע הסדרי בטיחות בצ' הדרים / הדרור	ביצוע מעגל תנועה	800	משרד התחבורה	160	640	160	-	150	בהכנה למכרז שלב ב	אריה	-	מכרז שני
6	1	907	סלילת מגרש חניה של משרדי המועצה מול ביה"ס אלונים	ריבוד באספלט, תאורה וסימון	350	קרנות הרשות	350	-	350	-	350	בהכנה למכרז שלב ב	יוסי	350	מכרז שני
7	1	905	סלילת מדרכה צפונית ברחוב אחוזה מהיוגב עד המייסדים	סלילת מדרכה ובחינת אפשרות לשביל אופניים	300	קרנות הרשות	300	-	300	-	300	נמצא בשלב תכנון ותיאום תשתיות, ממתנים לתכנון מים, בנוסף יש לטפל בנושא הפלישות	אריה	-	-
8	1	955	הסדרת דרך הים/פניה לרכבת	ביצוע צומת מרומזרת	4,625	משרד התחבורה	694	3,931	-	-	500	בתכנון	אריה	-	-
9	1	954	הסדרת דרך הים/הדרים	ביצוע צומת מרומזרת	4,624	משרד התחבורה	925	3,699	-	-	500	בתכנון	אריה	-	-
10	1	622	הסדרת דרך למרחב מרח' שבי ציון עד ההדרים	הרחבה לשני מסלולים ושני נתיבים בין צומת הדרים לשלומציון	4,429	משרד התחבורה	887	3,542	732	-	3,000	בביצוע	יוסי	-	-
11	1	957	ביצוע שביל אפניים לתחנת רכבת-שד' הציונות מהאפרסק עד דרך הים	סלילת שביל אופניים יחודי	600	משרד התחבורה	120	480	-	-	600	תכנון הושלם יש להגדיל התבר ב 600 אש"ח (סה"כ אומדן 1200 אש"ח)	אריה	-	-
12	1	496	סלילת רח' הדרור מרח' המעלה-שלומציון	קיצוף ריבוד וסלילת מדרכה בצד הצפוני	1,800	הלוואה שהתקבלה	1,000	-	-	800	1,800	בהכנה למכרז שלב ב	אריה	-	מכרז שני
13	2	966	סלילת רח' המלאכה	סלילת כביש בין השדה לזרעאל	500	קרנות הרשות	500	-	-	-	500	תכנון הושלם	אריה	-	-
14	1	533	סלילת רח' המושב בין הגליל לדרך הבנים	סלילת דרך ומדרכות בין הבנים לגליל	2,475	קרנות הרשות	2,475	-	2,475	-	1,500	בתכנון, ממתין לתכנון מים וכיוב	אריה	-	-
15	1	821	תחנת הסעה בביה"ס נועם	הסדרת מסוף הסעות	250	קרנות הרשות	250	-	250	-	-	קיים תכנון, מבוסס על קבלת הרשאה ממשרד התחבורה	אריה	-	-
16	1	חדש	סימון והתקני בטיחות 2020	סימון וצביעת רחובות	300	משרד התחבורה	230	70	230	-	300	ממתנים להרשאה	יהודה	300	-
17	3	חדש	הרחבת רחוב הדרים מהצפירה לחבצלת	הרחבת מסעה, מדרכות	200	קרנות הרשות	200	-	200	-	200	בהכנה למכרז שלב ב	אריה	-	-
18	1	1014	תכנון סלילת רחוב חרמון ואשל	השלמת תכנון מערכות ביוב ומים ותאום תשתיות	150	קרנות הרשות	-	-	150	150	150	בתכנון, יש להשלים ביוב ומים	אריה	150	-
19	1	חדש	סלילת רחוב חרמון ואשל	סלילת מיסעות ומדרכות	1,200	קרנות הרשות	1,200	-	1,200	-	800		אריה		

## תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט ב 2020															
מס"ד	עדיפות	מס' תבר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני
20	1	חדש	רחוב תלפיות	סלילת מיסעות ומדרכות	1,000	קרנות הרשות	1,000		1,000		1,000	ממתין לתכנון ביוב	אריה		
21	2	חדש	רחוב השומר	סלילת מיסעות ומדרכות	900	קרנות הרשות	900		900		500	לקראת סוף תכנון, יש לסיים תכנון מים וביוב	אריה		
22	1	חדש	רחוב תנאים	סלילת מיסעות ומדרכות	1,300	קרנות הרשות	1,300		1,300		1,000	בשלב תכנון פיזי מפורט	אריה		
23	1	חדש	רחוב עפרוני	סלילת מיסעות ומדרכות	500	קרנות הרשות	500		500		300	במדידה, ממתין לתכנון מים, ביוב ותאורה	אריה		
24	1	חדש	רחוב פשוש	סלילת מיסעות ומדרכות	550	קרנות הרשות	550		550		300	במדידה, לאחר מכרז יצא לתכנון	אריה		
25	0	חדש	תאורת מדרכה בדרך הבנים	קטע בחזית בניין המועצה	85	קרנות הרשות	85				85	בהכנה למכרז שלב ב	אריה		
26	1	חדש	תכנון הסדרת צומת התחיה חבוק דרך למרחב (ביה"ס נועם)	תכנות הסדרי בטיחות ותנועה	60	קרנות הרשות	60		60		60	בהצעות מחיר לתכנון	אריה		
27	1	993	קיצוף וריבוד כבישים: חרובים, מסילה, הבנים (מהנדיב לדקלים), הראל. המייסדים (מהבנים לגליל), רח' הדרים (מהדרור עד רמב"ם)	חידוש שכבת האספלט	350	קרנות הרשות	350		350		350	בהצעות מחיר לניהול/פיקוח	יהודה		
28	1	חדש	סיני מוריה + נבו	הרחבת מיסעות וסלילת מדרכות	900	קרנות הרשות				900	900	יש תכנון תנוחה וחשמל, ממתנים לתכנון מח' מים וביוב	אריה		
29	1	חדש	מדרכות ברח' הרופא	סלילת מדרכה חדשה	50	קרנות הרשות	50		50		50		אריה		
30	1	חדש	מדרכות ברחוב הצפירה מחלוצים ללבונה	סלילת מדרכה חדשה	200	קרנות הרשות				200	200	במדידה, נבחר מתכנן	אריה		
31	1	825	תכנית אב לתחבורה	הכנת תכנית מבוססת ספירות תנועה, בה"ת.	500	קרנות הרשות			500		500		אריה		
32	1	חדש	סקר מצב תשתיות כבישים, מדרכות	ביצוע סקר מצב קיים ואומדן השקעות שנתי	300	קרנות הרשות				300	300		אריה		
33	1	חדש	תחנות אוטובוס	חידוש והקמת תחנות המתנה לנוסעים	700	משרד התחבורה	150	550	150		150	קיימת הרשאה ממשרד התחבורה, בשלב הכנת תוכנית	אריה		
			סיכום כבישים, תחבורה ובטיחות		42,238		23,816	15,572	11,467	2,850	19,445			1,800	
			פיתוח שכונות												
34	1	758	ביצוע פרויקט השריז - שלב א'	ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א'	31,477	רמ"י	-	31,477	-		27,000	בביצוע	אריה	-	-

## תוכנית פיתוח 2020

													השלמת פרויקט ב 2020			
מס"ד	עדיפות	מס' תבר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני	
35	1	912	פיתוח מתחם ש-749א	ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א'	5,500	קרנות רשות	5,500	-	4,200		4,000	בביצוע	אריה	-	-	
36	2		מתחם ש/648 - רחוב שלדג	ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א'	7,000	משרד השיכון	-	7,000	-		2,000	ממתין להסכמה של המועצה לשיווק	אריה	-	-	
			סיכום פיתוח שכונות		43,977		5,500	38,477	4,200	0	33,000			0		
מס"ד	עדיפות	מס' תבר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני	
			פיתוח כלכלה אורבנית													
37	1	חדש	אזור תעשייה "אילנות"	תכנון וגיבוש מכרז לביצוע תשתיות ציבוריות	3,000	קרנות הרשות				3,000	1,000	בהצעות מחיר לבחירת מנה"פ	אריה			
38	3	901	שיפוץ נכסי מועצה במרכז המושבה	הכשרת משרדי מח' המים להשכרה מניבה	300	קרנות הרשות	300				300	חניית במקום מחלקת מים		-	-	
			סיכום פיתוח כלכלה אורבנית		3,300		300	0	0	3,000	1,300			0		
מס"ד	עדיפות	מס' תבר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני	
			הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור													
39	2	חדש	תכנון ביה"ס יסודי בשכונת עומרים	אישור הכרה בצורך								ממתנים לאישור הכרה בצורך ממשרד החינוך	אריה	-	-	
40	2	חדש	הקמת קריית חינוך על יסודי בשכונת עומרים	אישור הכרה בצורך								ממתנים לאישור הכרה בצורך ממשרד החינוך	אריה	-	-	
41	1	1030	עבודות איטום במבנה ציבור		500		500	-	500	-	500	שוטף	שירלי	-	-	
42	1	956	בינוי מעון יום ברה' מורן		3,052	משרד הכלכלה	-	3,052	-	-	3,052	בביצוע	יוסי	500	-	
43	1	754	מבנה לתנועת נוער בני עקיבא		1,785	מפעל הפיס	200	1,585	127	-	1,785	לקראת גמר ביצוע	יוסי	-	-	
44	1	1015	הקמת מרכז חירום	תחנת מד"א וכיבוי אש	100	קרנות הרשות		-		100	50	ממתנים לקבלת השטח על ההפקעה של משרד הבריאות	יוסי	-	-	
45	1	1016	שיפוץ אולם ספורט יפה נוף	תיקון מ"א, מאוורים ואיטום קירות	550	משרד התרבות והספורט	368.5	181.5	370	-	550	מאווררים והרחקת מי גשמים בוצע. ממתין למכרז מזו"א	שירלי	-	-	
46	1	753	מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד	הקמת קן בקומת העמודים של בניין הרווחה	1,500	מפעל הפיס	-	1,500	-	-	1,500	מוכן למכרז	אריה	-	-	

## תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט ב 2020															
מס"ד	עדיפות	מס' תבר	פרויקט	מחוז	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני
47	1	972	בינוי בבי"ס שדות	תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד	4,763	משרד החינוך	550	3,213	500	1,000	3,000	לקראת גמר ביצוע	יוסי	-	-
48	1	794	בינוי 3 כיתות גן ברח' תמר	הקמת מקבץ גני ילדים	3,600	משרד החינוך	645	2,255	345	700	3,600	בביצוע	יוסי	-	-
49	1	910	אודישוריום בחקלאי	בניית אודישוריום בן 400 מושבים	8,500	משרד החינוך	2,500	6,000	2,500	-	4,000	בהכנה למכרז, במקביל בקבלת היתר מהוועדה	אריה	-	-
50	1	חדש	הרחבת בי"ס חקלאי	תוספת 12 כיתות וחללי ספח, ספרייה ומבנה הנהלה	8,040	משרד החינוך	1,340	6,700	1,340	-	3,000	בהכנה למכרז	אריה	-	-
51	3	חדש	בינוי בבי"ס כרכור	תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד	4,000	משרד החינוך	1,000	3,000	-	-	-	בהכנה למכרז	אריה	-	-
52	3	חדש	בינוי בבי"ס נועם	תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד	4,000	משרד החינוך	1,000	3,000	-	-	-	בהכנה למכרז	אריה	-	-
53	3	חדש	בינוי ביה"ס תיכון שבילים ע"ש בגין	אגף חדש, 12 כיתות לימוד - שלב א'	7,000	משרד החינוך	1,000	6,000	-	-	2,000	בהכנה למכרז	אריה	-	-
54	3	חדש	בינוי 2 כיתות גן ברח' דגניה	אישור הכרה בצורך	150	קרנות הרשות	150	-	-	-	-	בשלב הכרה בצורך	אריה	-	-
55	1	1040	הנגשת שבילים בביה"ס חקלאי בחצרות	ביצוע התאמות נגישות	150	משרד החינוך	-	150	-	-	150	קבלן ממתין לתחילת עבודה	שירלי	-	-
56	1	1033	הנגשה פרטנית בבית ספר כרכור	ביצוע התאמות נגישות	60	משרד החינוך	-	60	-	-	60	בוצע	שירלי	-	-
57	3	900	שיפוץ משרדי הרשות בקניונית הכיכר	ביצוע התאמות לקליטת מחלקות המועצה	500	קרנות הרשות	500	-	-	-	-	קיים תכנון, הוקפא כרגע. ממתין לבדיקת תקרת פלקל	-	-	-
58	1	898	הקמת משרדי אגף הנדסה וועדה מקומית	ביצוע חלוקת פנים וגמרים	1,500	קרנות הרשות	1,500	-	1,500	-	1,500	בביצוע	שירלי	100	-
59	1	חדש	ריהוט משרדי אגף הנדסה	רכישת ריהוט ומיכון משרדי	500	קרנות הרשות	500	-	500	-	500	ממתין למכרז	אריה	-	-
60	1	899	שיפוץ בניין המועצה	שיפוץ בניין המועצה	1,000	קרנות הרשות	1,000	-	1,000	-	1,000	תכנון לשכה הושלם	אריה	-	-
61	1	1004	הנגשה פרטנית טכנולוגיה מסייעת	הנגשה פרטנית טכנולוגיה מסייעת	55	משרד החינוך	-	55	-	-	55	בביצוע	שרון	17	-
62	1	1023	שיפוץ הספרייה	שיפוץ הספרייה	350	הלוואה	-	-	-	350	350	אורלי עובדת על הפרוגרמה	אריה	-	-
63	1	חדש	שיפוץ קיץ 2020	שיפוץ קיץ 2020	4,000	קרנות הרשות	4,000	-	4,000	-	4,000	לקראת ביצוע	יוסי	-	-
65	1	חדש	מכרזי מסגרת לאחזקה	פרסום ואישור קבלני אחזקה בהתקשרות מסגרת עבור: תחזוקת כבישים, מבני ציבור, צביעת תמרור	1800	-	1800	-	1,800	-	1800	-	אריה	-	-

## תוכנית פיתוח 2020

													השלמת פרויקט ב 2020		
מס"ד	עדיפות	מס' תבר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני
66	1	1031	כיתת שמע ביה"ס רימון		30			30	30		30		שרון		
67	1	1032	כיתת שמע ביה"ס אלונים		30			30	30		30		שרון		
68	1	1034	כיתת שמע ביה"ס בית אקשטיין		30			30	30		30		שרון		
69	1	1013	מבנה שיטור קהילתי		220		220		220		220	בביצוע	יוסי		
70	2	1024	שיפוץ מועדוניות הרווחה במתנ"ס		60		60		60		60	בהכנה להצעות מחיר	יוסי		
71	2	חדש	שיפוץ מבני ציבור		600		600		600		600		אריה		
72	2	חדש	התאמת מועדוניות רווחה לדרישות של משרד החינוך		120		120		120		120	פאבל	פאבל		
73	2	2062	בטיחות וכיבוי אש מוסדות ציבור		450		450		450		450	עבר לאישור משרד הפנים	פאבל		
				סיכום הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור	58,995		20,004	36,842	16,022	2,150	33,992			617	

מס"ד	מס' תבר	פרויקט	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח						
פיתוח שצפ"ים, מתקני ספורט, איכות הסביבה															
74	1	988	פארק הנחל	פארק וביצוע פארק עירוני מבוסס מופע מים	6,000	מפעל הפיס	5,000	1,000	2,500	הוגש למסלול תכנון לקרן שטחים פתוחים (דרך הים עד הדרור) - לא קיבלנו תקציב	600	אריה	-		
75	1	חדש	תכנון וביצוע שצ"פ רחוב עסיס	תכנון וביצוע שצ"פ בגודל 4 דונם	1,500	מפעל הפיס	1,500		1,500	בתכנון		אריה			
76	1	חדש	שצ"פ הגדוד/פיק"א	הקמת שצ"פ בגודל 3 דונם	1000	קרנות הרשות	1000		1000	בתכנון		אריה			
77	2	חדש	שצ"פ אלהריזי	שדרוג - הידוש שבילים, גינון ותוספת מתקני	700	קרנות הרשות	700		700	בתכנון		אריה			
78	1	694	התאמת מתקני שעשועים לתקן	תיקון והחלפת מתקנים פגומים	400	קרנות הרשות	400	-	400	שוטף	100	יהודה עמר	-		
79	2	חדש	עיצוב כניסות לישוב	תכנון והקמת "שערי הישוב"	500	קרנות הרשות	500		500	אודי					
80	2	חדש	גינות כלבים	הקמת שתי גינות כלבים, גן הציפורים, חורשת קק"ל	100	קרנות הרשות	100		100	אודי					



## תוכנית פיתוח 2020

													השלמת פרויקט ב 2020			
מס"ד	עדיפות	מס' תבר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני	
99	2	992	תבע ברחוב בית אל		60		60	-	-	-	60	בתכנון	אריה	-	-	
100	1	חדש	תוכנית אב להתחדשות עירונית		2,000			2,000		-	2,000	בתכנון	אריה			
101	2	991	תוכנית אב לניהול נגר עילי		200		200	-	200	-	200	נדרש תקציב ייעודי	אריה	-	-	
			סיכום ועדה מקומית ותכנון עיר		6,437		1,946	4,275	1,068	216	3,560			0		
מס"ד	מס' תבר	פרויקט	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח								
		עבודות פיתוח כלליות במרחב הציבורי														
102	3	739	התייעלות אנרגטית בשיתוף חב' חשמל		7,600		חח"י + הלוואה שהתקבלה	4,268	-	3,332	3,800	בהכנה למכרז	יהודה	-	-	
103	2	חדש	עבודות תאורת רחובות		1,000		המשרד לשיויון חברתי	1,000	-	-	1,000	בהכנה למכרז	יהודה	-	-	
104	1	747	שילוט ציבורי		200		קרנות הרשות	-	200	-	200			-	-	
105	2	חדש	עיר חכמה-רישות במצלמות+מוקד רואה		1,100		המשרד לביטחון פנים	1,100			500		אליהו			
106	2	1003	עבודות להתאמת מקלטים		100		קרנות הרשות	100	100	-	100	תבר חדש	יעקב סלויים	-	-	
107	1	חדש	הכשרת והפעלת האמפיתארון	מכרז BOT	50		קרנות הרשות	50			50	גיבוש מתווה למכרז				
108	2	1005	פרוייקטים לאיכות הסביבה		77		משרד התיירות	69	-	-	77		שירה	-	-	
109	2	1006	תוכנית תיירות פרדס חנה כרכור		35		משרד התיירות	31	-	-	35		שירה	-	-	
110	2	1007	פרוייקט "דרך המושבות"		25		משרד התיירות	21	-	-	25		שירה	-	-	
			סיכום עבודות פיתוח כלליות במרחב הציבורי		10,187		366	6,489	300	3,332	5,787			0		
מס"ד	מס' תבר	פרויקט	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח								
		תשתיות ניקוז														
111	1	981	עבודות ניקוז		500		קרנות הרשות	500	-		500	תבר אושר	אריה	+	במהלך כל השנה	
112	1	982	תכנון ניקוז בשכונת הנחל		300		קרנות הרשות	300			300	תבר אושר	אריה	+		

## תוכנית פיתוח 2020

													השלמת פרויקט ב 2020		
מס"ד	עדיפות	מס' תבר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני
113	1	995	ביצוע מע' ניקוז בין רח' החשמונאים לגאולה	גיבוש מכרז וביצוע	350	קרנות הרשות				350	350	הושלם תכנון	אריה	300	
			סיכום תשתיות ניקוז		1,150		800	0	800	350	1,150			300	
			תשתיות מים												
114	1	977	עבודות מים	קרנות הרשות	1,000	קרנות הרשות	1,000	-	-	-	1,000	מכרז גג של קבלן תחזוקה	רויטל	-	במהלך כל השנה
115	1	818	רכישה והחלפת מדי מים	קרנות הרשות	3,500	קרנות הרשות	2,000	-	130	1,500	1,500	ההגדלה הועברה לאישור משרד הפנים	רויטל	1,500	במהלך כל השנה
116			רכישה והחלפת מדי מים-ישרור קו 2020	קרנות הרשות	1,000	קרנות הרשות	1,000		1,000		1,000		רויטל		
117	1	1017	תכנון / ביצוע - החלפת קו מים ברח' רימון	קרנות הרשות	300	קרנות הרשות	100	-	100	200	300	נדרש להגדיל את התבר	רויטל	50	-
118	1	979	החלפת קו מים ברח' מלאכה מדרך השדה עד התבור	קרנות הרשות	300	קרנות הרשות	250	-	-	50	300	יש תכנון מוכן לקראת מכרז	רויטל	50	מכרז שני
119	1	1018	החלפת קו מים ברח' הצפירה מהנדיב עד הדרים	קרנות הרשות	450	קרנות הרשות		-	-	450	450		רויטל	-	-
120	1	916	החלפת קו מים ברח' השחר	קרנות הרשות	250	קרנות הרשות	200	-	-	50	250	קיים תכנון, לקראת מכרז	רויטל	50	מכרז שני
121	1	984	החלפת קו מים ברח' אחוזה משופטים עד יוגב (בין רח' היוגב למייסדים)	קרנות הרשות	250	קרנות הרשות	250	-	250		250	קיים תכנון, לקראת מכרז	רויטל	-	מכרז שני
122	1	854	שידרוג קווי מים ברח' הדקלים	קרנות הרשות	500	קרנות הרשות	250	-	250	250	500	הועבר לאישור משרד הפנים	רויטל	250	-
123	1	1019	החלפת קו מים בדרך למרחב מתל צבי עד שבי ציון	קרנות הרשות	200	קרנות הרשות		-	-	200	200	הועבר לאישור משרד הפנים	רויטל	+	-
124	1	839	שידרוג קווי מים ברח' המסילה	קרנות הרשות	400	קרנות הרשות		-	-	400	400		רויטל	50	מכרז שני
			סיכום תשתיות מים		8,150		5,050	0	1,730	3,100	6,150			1,950	
			תשתיות ביוב												
125	1	965	עבודות ביוב	קרנות הרשות	1,000	קרנות הרשות		-	-	1,000	1,000	-	רויטל	300	במהלך כל השנה
126	1	820	קווי ביוב אזה"ת דרך השדה	קרנות הרשות	1,300	קרנות הרשות		-	-	1,300	1,300	-	רויטל		מכרז שני
127	1	983	הנחת קו ביוב רח' רימון	קרנות הרשות	250	קרנות הרשות	250	-	250	-	250	הועבר לאישור משרד הפנים	רויטל	-	מכרז שני



## תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט ב 2020													מס' ד"ר 1- גבוהה 2- בינוני 3- נמוכה	מס' תבר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	משיכה מקרנות	הלוואה אש"ח	ביצוע 2020 אש"ח	סטטוס פרויקט	אחריות	האם צריך הגדלה לתב"ר	האם הפרויקט יצא במכרז ראשון/שני			
															128	1	985	הנחת קו ביוב לרחוב השתף ואנקור	700	קרנות הרשות	700	-	-	-	700	יש לשלב עם קו הולכה עוקף עפ"י סיכום עם משרד השיכון הועבר לאישור משרד הפנים	רויטל	+	-	
															129	1	986	הנחת קו ביוב דרך למרחב ורחוב המעלה	200	קרנות הרשות	200	-	-	-	200	הועבר לאישור משרד הפנים	רויטל	+	-	
															130	3	חדש	קו עוקף דרום רמז	3,500	משרד השיכון	3,500	-	-	-	1,000	יש להתחיל תכנון, ממתנים להרשאה	רויטל	+	-	
																		סיכום תשתיות ביוב	6,950		4,650	0	250	2,300	4,450				300	

האם צריך הגדלה לתב"ר
6,204

השלמת פרויקט ב 2020	ביצוע 2020 אש"ח	הלוואה אש"ח	יתרת קרנות למשיכה	מימון חיצוני אש"ח	קרנות הרשות אש"ח
94107.00	118,154	18,298	40,157	108,918	66,989

תקציב התב"ר אש"ח
194,204