

# תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט  
ב 2020

| מס'ד | מס' תבר | פרויקט  | מהות  | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן      | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט   |
|------|---------|---|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
|      |         | כבישים, תחבורה ובטיחות                                      |   |                  |                |                  |                   |              |             |                 |                 |  |
| 1    | 726     | התקנת מדרכות בצומת אחוזה/המושב                              | שיפור הסדרי בטיחות והשלמת מדרכות                        | 400              | משרד התחבורה   | 80               | 320               | 60           | -           | 400             | 400             | מוכן למכרז   |
| 2    | 467     | הרחבת חניון הרכבת   | הרחבת חניון בעוד 170 מקומות                             | 2,340            | רכבת           | -                | 2,340             | -            | -           | 1,500           | 2,000           | בביצוע   |
| 3    | 932     | הסכם פיתוח מרכז מסחרי תבורי                                 | סלילת רחוב הגלעד וביצוע 3 כיכרות                        | 9,000            | קרנות הרשות    | 9,000            | -                 | -            | -           | 1,000           | 9,800           | הסכם פיתוח   |
| 4    | 775     | רח' גלעד - סילוק מטרידים, ניהול פיקוח                       | סלילת רחוב הגלעד וביצוע 3 כיכרות                        | 500              | קרנות הרשות    | 500              | -                 | -            | -           | 200             | -               | פיתוח מתחם תבורי   |
| 5    | 886     | ביצוע הסדרי בטיחות בצ' הדרים / הדרור                        | ביצוע מעגל תנועה  | 800              | משרד התחבורה   | 160              | 640               | 160          | -           | 150             | 800             | בהכנה למכרז  |
| 6    | 907     | סלילת מגרש חניה של משרדי המועצה מול ביה"ס אלונים            | ריבוד באספלט, תאורה וסימון                              | 350              | קרנות הרשות    | 350              | -                 | 350          | -           | 350             | 150             | בהכנה למכרז  |
| 7    | 905     | סלילת מדרכה צפונית ברחוב אחוזה מהיוגב עד המייסדים           | סלילת מדרכה ובחינת אפשרות לשביל אופניים                 | 300              | קרנות הרשות    | 300              | -                 | 300          | -           | 300             | 300             | נמצא בשלב תכנון ותיאום תשתיות, בנוסף יש לטפל בנושא הפלישות |
| 8    | 955     | הסדרת דרך הים/פניה לרכבת                                    | ביצוע צומת מרומזרת                                      | 4,625            | משרד התחבורה   | 694              | 3,931             | -            | -           | 500             | 5,000           | בתכנון מול משרד ד.א.ל, לאישור נתיבי ישראל                  |
| 9    | 954     | הסדרת דרך הים/הדרים   | ביצוע צומת מרומזרת                                      | 4,624            | משרד התחבורה   | 925              | 3,699             | -            | -           | 500             | 5,000           | בתכנון מול משרד ד.א.ל, לאישור נתיבי ישראל                  |
| 10   | 622     | הסדרת דרך למרחב מרח' שבי ציון עד ההדרים                     | הרחבה לשני מסלולים ושני נתיבים בין צומת הדרים לשלומציון | 4,429            | משרד התחבורה   | 887              | 3,542             | 732          | -           | 3,000           | 4,500           | בביצוע   |
| 11   | 957     | ביצוע שביל אפניים לתחנת רכבת-שד' הציונות מהאפרסק עד דרך הים | סלילת שביל אופניים יחודי                                | 600              | משרד התחבורה   | 120              | 480               | -            | -           | 600             | 600             | בתכנון   |
| 12   | 496     | סלילת רח' הדרור מרח' המעלה-שלומציון                         | קרוצוף ריבוד וסלילת מדרכה בצד הצפוני                    | 1,800            | הלוואה שהתקבלה | 1,000            | -                 | -            | 800         | 1,800           | 1,800           | קיים תכנון, יש לרכז לקראת ביצוע                            |
| 13   | 966     | סלילת רח' המלאכה  | סלילת כביש בין השדה ליזרעאל                             | 500              | קרנות הרשות    | 500              | -                 | -            | -           | 500             | 600             | בשלב תיאום תכנון   |
| 14   | 533     | סלילת רח' המושב בין הגליל לדרך הבנים                        | סלילת דרך ומדרכות בין הבנים לגליל                       | 2,475            | קרנות הרשות    | 2,475            | -                 | 2,475        | -           | 1,500           | 1,800           | בשלב תיאום תכנון   |
| 15   | 821     | תחנת הסעה בביה"ס נועם                                       | הסדרת מסוף הסעות  | 250              | קרנות הרשות    | 250              | -                 | 250          | -           | -               | 250             | קיים תכנון, מבוסס על קבלת הרשאה ממשרד התחבורה              |
| 16   | חדש     | סימון והתקני בטיחות 2020                                    | סימון וצביעת רחובות                                     | 300              | משרד התחבורה   | 230              | 70                | 230          | -           | 300             | 300             | ממתנינים להרשאה  |
| 17   | חדש     | הרחבת רחוב הדרים מהצפירה לחבצלת                             | הרחבת רחוב מסעה, מדרכות                                 | 200              | קרנות הרשות    | 200              | -                 | 200          | -           | 200             | -               | -  |
| 18   | 1014    | תכנון סלילת רחוב חרמון ואשל                                 | השלמת תכנון מערכות ביוב ומים ותאום תשתיות               | 150              | קרנות הרשות    | -                | -                 | 150          | 150         | 150             | 800             | בתכנון, יש להשלים ביוב ומים                                |

# תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט  
ב 2020

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט  | מהות                                  | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן    | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט                              |
|------|---------|---|---------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|---|
| 19   | חדש     | סלילת רחוב חרמון ואשל   | סלילת מיסעות ומדרכות                  | 1,200            | קרנות הרשות  | 1,200            |                   | 1,200        |             | 800             |                 |   |
| 20   | חדש     | רחוב תלפיות   | סלילת מיסעות ומדרכות                  | 1,000            | קרנות הרשות  | 1,000            |                   | 1,000        |             | 1,000           |                 |   |
| 21   | חדש     | רחוב השומר  | סלילת מיסעות ומדרכות                  | 900              | קרנות הרשות  | 900              |                   | 900          |             | 500             |                 | לקראת סוף תכנון, יש לסיים תכנון מים וביוב |
| 22   | חדש     | רחוב תנאים  | סלילת מיסעות ומדרכות                  | 1,300            | קרנות הרשות  | 1,300            |                   | 1,300        |             | 1,000           |                 | יש להכין תכנון פיזי מפורט                 |
| 23   | חדש     | רחוב עפרוני   | סלילת מיסעות ומדרכות                  | 500              | קרנות הרשות  | 500              |                   | 500          |             | 300             |                 |   |
| 24   | חדש     | רחוב פשוש   | סלילת מיסעות ומדרכות                  | 550              | קרנות הרשות  | 550              |                   | 550          |             | 300             |                 |   |
| 25   | חדש     | תאורת מדרכה בדרך הבנים  | קטע בחזית בניין המועצה                | 85               | קרנות הרשות  | 85               |                   | 85           |             | 85              |                 | בתכנון                                    |
| 26   | חדש     | תכנון הסדרת צומת התחיה חבקוק דרך למרחב (ביה"ס נועם)   | תכנות הסדרי בטיחות ותנועה             | 60               | קרנות הרשות  | 60               |                   | 60           |             | 60              |                 |   |
| 27   | 993     | קרצוף וריבוד כבישים : חרובים, מסילה, הבנים (מהנדיב לדקלים), הראל. המייסדים (מהבנים לגליל), רח' הדריים (מהדרור עד רמב"ם) | חידוש שכבת האספלט                     | 350              | קרנות הרשות  | 350              |                   | 350          |             | 350             |                 |   |
| 28   | חדש     | סיני מוריה + נבו  | הרחבת מיסעות וסלילת מדרכות            | 900              | קרנות הרשות  | 900              |                   | 900          | 900         | 900             |                 |   |
| 29   | חדש     | מדרכות ברח' הרופא   | סלילת מדרכה חדשה                      | 50               | קרנות הרשות  | 50               |                   | 50           |             | 50              |                 |   |
| 30   | חדש     | מדרכות ברחוב הצפירה מחלוצים ללבונה  | סלילת מדרכה חדשה                      | 200              | קרנות הרשות  | 200              |                   | 200          | 200         | 200             |                 |   |
| 31   | 825     | תכנית אב לתחבורה  | הכנת תכנית מבוססת ספירות תנועה, בה"ת. | 500              | קרנות הרשות  | 500              |                   | 500          | 500         | 500             |                 |   |
| 32   | חדש     | סקר מצב תשתיות כבישים, מדרכות   | ביצוע סקר מצב קיים ואומדן השקעות שנתי | 300              | קרנות הרשות  | 300              |                   | 300          | 300         | 300             |                 |   |
| 33   | חדש     | תחנות אוטובוס   | חידוש והקמת תחנות המתנה לנוסעים       | 700              | משרד התחבורה | 150              | 550               | 150          |             | 150             |                 | מותנה בקבלת הרשאה ממשרד התחבורה           |
|      |         | סיכום כבישים, תחבורה ובטיחות  |                                       | 42,238           |              | 23,816           | 15,572            | 11,467       | 2,850       | 19,445          | 33,300          |   |
| מס"ד | מס' תבר | פרויקט  | מהות                                  | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן    | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח |   |

# תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט  
ב 2020

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט                                     | מהות                                     | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן   | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט                           |
|------|---------|--|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
|      |         | <b>פיתוח שכונות</b>                        |  |                  |             |                  |                   |              |             |                 |                 |  |
| 34   | 758     | ביצוע פרויקט הטריז - שלב א'                | ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א'            | 31,477           | רמ"י        | -                | 31,477            | -            |             | 27,000          | 30,000          | בביצוע                                 |
| 35   | 912     | פיתוח מתחם ש-749א                          | ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א'            | 5,500            | קרנות רשות  | 5,500            | -                 | 4,200        |             | 4,000           | 4,000           | בביצוע                                 |
| 36   |         | מתחם ש/648 - רחוב שלדג                     | ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א'            | 7,000            | משרד השיכון | -                | 7,000             | -            |             | 2,000           | 2,000           | ממתין להסכמה של המועצה לשיווק          |
|      |         | סיכום פיתוח שכונות                         |  | 43,977           |             | 5,500            | 38,477            | 4,200        | 0           | 33,000          | 36,000          |  |
|      |         | <b>פיתוח כלכלה אורבנית</b>                 |  |                  |             |                  |                   |              |             |                 |                 |  |
| 37   | חדש     | אזור תעשייה "אילנות"                       | תכנון וגיבוש מכרז לביצוע תשתיות ציבוריות | 3,000            | קרנות הרשות |                  |                   |              | 3,000       | 1,000           |                 |  |
| 38   | 901     | שיפוץ נכסי מועצה במרכז המושבה              | הכשרת משרדי מח' המים להשכרה מגיבה        | 300              | קרנות הרשות | 300              |                   |              |             | 300             | 300             | חגירות במקום מחלקת מים                 |
|      |         | סיכום פיתוח כלכלה אורבנית                  |  | 3,300            |             | 300              | 0                 | 0            | 3,000       | 1,300           | 300             |  |
|      |         | <b>הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור</b> |  |                  |             |                  |                   |              |             |                 |                 |  |
| 39   | חדש     | תכנון ביה"ס יסודי בשכונת עומרים            | אישור הכרה בצורך                         |                  |             |                  |                   | -            |             |                 |                 | ממתינים לאישור הכרה בצורך ממשרד החינוך |
| 40   | חדש     | הקמת קריית חינוך על יסודי בשכונת עומרים    | אישור הכרה בצורך                         |                  |             |                  |                   | -            |             |                 |                 | ממתינים לאישור הכרה בצורך ממשרד החינוך |
| 41   | 1030    | עבודות איטום במבנה ציבור                   |  | 500              |             | 500              | -                 | 500          | -           | 500             | 300             | תב"ר אושר                              |
| 42   | 956     | בינוי מעון יום ברח' מורן                   |  | 3,052            | משרד הכלכלה | -                | 3,052             | -            | -           | 3,052           | 3,500           | יצא צו תחילת עבודה, בביצוע             |
| 43   | 754     | מבנה לתנועת נוער בני עקיבא                 |  | 1,785            | מפעל הפיס   | 200              | 1,585             | 127          | -           | 1,785           | 1,500           | יצא צו תחילת עבודה, בביצוע             |

# תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט  
ב 2020

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט                            | מהות   | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן           | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט                                 |
|------|---------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| 44   | 1015    | הקמת מרכז חירום                   | תחנת מד"א וכיבוי אש                          | 100              | קרנות הרשות         | -                | -                 | -            | 100         | 50              | 100             | ממתינים לקבלת השטח על ההפקעה של משרד הבריאות |
| 45   | 1016    | שיפוץ אולם ספורט יפה נוף          | תיקון מ"א, מאזורים ואיטום קירות              | 550              | משרד התרבות והספורט | 368.5            | 181.5             | 370          | -           | 550             | 550             | בשלב הכנה למכרז                              |
| 46   | 753     | מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד    | הקמת קן בקומת העמודים של בניין הרווחה        | 1,500            | מפעל הפיס           | -                | 1,500             | -            | -           | 1,500           | 1,000           | בשלב הוצאת היתר והעברתו לאישור מפעל הפיס     |
| 47   | 972     | בינוי בבי"ס שדות                  | תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד                | 4,763            | משרד החינוך         | 550              | 3,213             | 500          | 1,000       | 3,000           | 4,763           | בביצוע                                       |
| 48   | 794     | בינוי 3 כיתות גן ברח' תמר         | הקמת מקבץ גני ילדים                          | 3,600            | משרד החינוך         | 645              | 2,255             | 345          | 700         | 3,600           | 3,500           | יצא צו תחילת עבודה, בביצוע                   |
| 49   | 910     | אודיטוריום בחקלאי                 | בניית אודיטוריום בן 400 מושבים               | 8,500            | משרד החינוך         | 2,500            | 6,000             | 2,500        | -           | 4,000           | 10,000          | קיימת הרשאה ממשרד החינוך.                    |
| 50   | חדש     | הרחבת בי"ס חקלאי                  | תוספת 12 כיתות וחללי ספח, ספרייה ומבנה הנהלה | 8,040            | משרד החינוך         | 1,340            | 6,700             | 1,340        | -           | 3,000           | -               | התקבלה הרשאה ממשרד החינוך                    |
| 51   | חדש     | בינוי בבי"ס כרכור                 | תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד                | 4,000            | משרד החינוך         | 1,000            | 3,000             | -            | -           | -               | 3,850           | קיימת תוכנית, ממתין לתקצוב ממשרד החינוך.     |
| 52   | חדש     | בינוי בבי"ס נועם                  | תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד                | 4,000            | משרד החינוך         | 1,000            | 3,000             | -            | -           | -               | 3,850           | קיימת תוכנית, ממתין לתקצוב ממשרד החינוך.     |
| 53   | חדש     | בינוי ביה"ס תיכון שבילים ע"ש בגין | אגף חדש, 12 כיתות לימוד - שלב א'             | 7,000            | משרד החינוך         | 1,000            | 6,000             | -            | -           | 2,000           | -               | קיימת תוכנית, ממתין לתקצוב ממשרד החינוך      |
| 54   | חדש     | בינוי 2 כיתות גן ברח' דגניה       | אישור הכרה בצורך                             | 150              | קרנות הרשות         | 150              | -                 | -            | -           | -               | 2,300           | בשלב הכרה בצורך                              |
| 55   | 1040    | הנגשת שבילים בביה"ס חקלאי בחצרות  | ביצוע התאמות נגישות                          | 150              | משרד החינוך         | -                | 150               | -            | -           | 150             | 70              | לקראת ביצוע                                  |
| 56   | 1033    | הנגשה פרטנית בבית ספר כרכור       | ביצוע התאמות נגישות                          | 60               | משרד החינוך         | -                | 60                | -            | -           | 60              | -               | -  |
| 57   | 900     | שיפוץ משרדי הרשות בקניונית הכיכר  | ביצוע התאמות לקליטת מחלקות המועצה            | 500              | קרנות הרשות         | 500              | -                 | -            | -           | -               | 800             | קיים תכנון, הוקפא כרגע.                      |
| 58   | 898     | הקמת משרדי אגף הנדסה וועדה מקומית | ביצוע חלוקת פנים וגמרים                      | 1,500            | קרנות הרשות         | 1,500            | -                 | 1,500        | -           | 1,500           | 1,500           | בביצוע                                       |
| 59   | חדש     | ריהוט משרדי אגף הנדסה             | רכישת ריהוט ומיכון משרדי                     | 500              | קרנות הרשות         | 500              | -                 | 500          | -           | 500             | -               | -  |
| 60   | 899     | שיפוץ בניין המועצה                | -  | 1,000            | קרנות הרשות         | 1,000            | -                 | 1,000        | -           | 1,000           | 1,500           | -  |

# תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט  
ב 2020

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט                                       | מהות   | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן   | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט            |
|------|---------|--|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 61   | 1004    | הנגשה פרטנית טכנולוגיה מסייעת                |  | 55               | משרד החינוך | -                | 55                | -            |             | 55              |                 | בביצוע                  |
| 62   | 1023    | שיפוץ הספרייה                                |  | 350              | הלוואה      | -                |                   | -            | 350         | 350             |                 | הועבר לאישור משרד הפנים |
| 63   | חדש     | שיפוץ קיץ 2020                               |  | 4,000            | קרנות הרשות | 4,000            | -                 | 4,000        | -           | 4,000           |                 |                         |
| 65   | חדש     | מכרזי מסגרת לאחזקה                           | פרסום ואישור קבלני אחזקה בהתקשרות מסגרת עבור: תחזוקת כבישים, מבני ציבור, צביעת תמרור | 1800             |             | 1800             |                   | 1,800        |             | 1800            |                 |                         |
| 66   | 1031    | כיתת שמע ביה"ס רימון                         |  | 30               |             |                  | 30                | 30           |             | 30              |                 |                         |
| 67   | 1032    | כיתת שמע ביה"ס אלונים                        |  | 30               |             |                  | 30                | 30           |             | 30              |                 |                         |
| 68   | 1034    | כיתת שמע ביה"ס בית אקשטיין                   |  | 30               |             |                  | 30                | 30           |             | 30              |                 |                         |
| 69   | 1013    | מבנה שיטור קהילתי                            |  | 220              |             | 220              |                   | 220          |             | 220             |                 |                         |
| 70   | 1024    | שיפוץ מועדוניות הרוחה במתנ"ס                 |  | 60               |             | 60               |                   | 60           |             | 60              |                 |                         |
| 71   | חדש     | שיפוץ מבני ציבור                             |  | 600              |             | 600              |                   | 600          |             | 600             |                 |                         |
| 72   | חדש     | התאמת מועדוניות רווחה לדרישות של משרד החינוך |  | 120              |             | 120              |                   | 120          |             | 120             |                 | פאבל                    |
| 73   | חדש     | בטיחות וכיבוי אש מוסדות ציבור                |  | 450              |             | 450              |                   | 450          |             | 450             |                 |                         |
|      |         | סיכום הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור    |  | 58,995           |             | 20,004           | 36,842            | 16,022       | 2,150       | 33,992          | 39,083          |                         |
| מס"ד | מס' תבר | פרויקט                                       | מהות   | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן   | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח |                         |
|      |         | פיתוח שצפ"ים, מתקני ספורט, איכות הסביבה      |  |                  |             |                  |                   |              |             |                 |                 |                         |

# תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט  
ב 2020

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט                                      | מהות  | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן         | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט   |
|------|---------|---|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| 74   | 988     | פארק הנחל                                   | תכנון וביצוע פארק עירוני מבוסס מופע מים               | 6,000            | מפעל הפיס         |                  | 5,000             | -            | 1,000       | 2,500           | 200             | הוגש למסלול תכנון לקרן שטחים פתוחים (דרך הים עד הדרור) |
| 75   | חדש     | תכנון וביצוע שצ"פ רחוב עסיס                 | תכנון וביצוע שצ"פ בגודל 4 דונם                        | 1,500            | מפעל הפיס         |                  | 1,500             |              |             | 1,500           |                 | בהליך תכנון ולאחריו תאושר הגדלה מפעל הפיס              |
| 76   | חדש     | שצ"פ הגדוד/פיק"א                            | הקמת שצ"פ בגודל 3 דונם                                | 1000             | קרנות הרשות       | 1000             |                   | 1000         |             | 1000            |                 |  |
| 77   | חדש     | שצ"פ אלחריזי                                | שדרוג - חידוש שבילים, גינון ותוספת מתקני              | 700              | קרנות הרשות       | 700              |                   | 700          |             | 700             |                 |  |
| 78   | 694     | התאמת מתקני שעשועים לתקן                    | תיקון והחלפת מתקנים פגומים                            | 400              | קרנות הרשות       | 400              | -                 | 400          |             | 400             | 250             | שוטף   |
| 79   | חדש     | עיצוב כניסות לישוב                          | תכנון והקמת "שערי הישוב"                              | 500              | קרנות הרשות       | 500              |                   | 500          |             | 500             |                 |  |
| 80   | חדש     | גינות כלבים                                 | הקמת שתי גינות כלבים, גן הציפורים, חורשת קק"ל         | 100              | קרנות הרשות       | 100              |                   | 100          |             | 100             |                 |  |
| 81   | חדש     | הקמת חורשות                                 | הקמת חורשות   | 200              | קרנות הרשות       | 200              |                   | 200          |             | 200             |                 |  |
| 82   | חדש     | מערכות השקיה                                | מערכות השקיה  | 200              | קרנות הרשות       | 200              |                   | 200          |             | 200             |                 |  |
| 83   | 945     | הקמת עמדות גזם                              | הקמת 120 עמדות בפריסה ישובית                          | 1,000            | משרד להגנת הסביבה | 237              | 763               |              |             | 1,000           |                 |  |
| 84   | חדש     | תכנון חורשות קק"ל                           | תכנון פרויקט מימון ע"י קק"ל חורשת הנופלים וחורשת קק"ל | 80               | קרנות הרשות       | 80               |                   | 80           |             | 80              |                 |  |
| 85   | חדש     | ריהוט רחובות                                | ריהוט רחובות  | 200              | קרנות הרשות       | 200              |                   | 200          |             | 200             |                 |  |
| 86   | 805     | התאמת מתקני ספורט לתקן                      | התאמת מתקני ספורט לתקן                                | 200              | קרנות הרשות       | 200              |                   | 200          |             | 200             |                 |  |
| 87   | חדש     | שצ"פ בן מרבד הקסמים                         | שצ"פ בן מרבד הקסמים                                   | 50               | קרנות הרשות       | 50               |                   | 50           |             | 50              |                 |  |
| 88   | חדש     | גן משחקים ברח' אבן גבירול                   | גן משחקים ברח' אבן גבירול                             | 60               |                   | 60               |                   | 60           |             | 60              |                 |  |
| 89   | חדש     | תכנון הקמת סקייטפארק                        | איתור מגרש ותכנון מפורט                               | 80               | קרנות הרשות       | 80               |                   | 80           |             | 80              |                 |  |
| 90   | חדש     | תכנון הקמת פאמטרק בכרור                     | איתור מגרש ותכנון מפורט                               | 50               | קרנות הרשות       | 50               |                   | 50           |             | 50              |                 |  |
| 91   | 976     | הקמת גינות ציבורי                           | הקמת גינות ציבורי                                     | 500              | קרנות הרשות       | 500              | -                 | 500          |             | 500             | 500             |  |
|      |         | סיכום פיתוח שצ"פ, מתקני ספורט, איכות הסביבה |   | 12,820           |                   | 4,557            | 7,263             | 4,320        | 1,000       | 9,320           | 450             |  |



# תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט  
ב 2020

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט                                  | מהות     | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן          | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט      |
|------|---------|---|----------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 105  | חדש     | עיר חכמה-רישות במצלמות+מוקד רואה        |          | 1,100            | המשרד לביטחון פנים |                  | 1,100             |              |             | 500             |                 |                   |
| 106  | 1003    | עבודות להתאמת מקלטים                    |          | 100              | קרנות הרשות        | 100              |                   | 100          | -           | 100             |                 | תבר חדש           |
| 107  | חדש     | הכשרת והפעלת האמפיתארון                 | מכרז BOT | 50               | קרנות הרשות        | 50               |                   |              |             | 50              |                 | גיבוש מתווה למכרז |
| 108  | 1005    | פרויקטים לאיכות הסביבה                  |          | 77               | משרד התיירות       | 8                | 69                | -            | -           | 77              |                 | תבר חדש           |
| 109  | 1006    | תוכנית תיירות פרדס חנה כרכור            |          | 35               | משרד התיירות       | 4                | 31                | -            | -           | 35              |                 | תבר חדש           |
| 110  | 1007    | פרויקט "דרך המושבות"                    |          | 25               | משרד התיירות       | 4                | 21                | -            | -           | 25              |                 | תבר חדש           |
|      |         | סיכום עבודות פיתוח כלליות במרחב הציבורי |          | 10,187           |                    | 366              | 6,489             | 300          | 3,332       | 5,787           | 8,800           |                   |

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט                                   | מהות              | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן   | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט |
|------|---------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      |         | תשתיות ניקוז                             |                   |                  |             |                  |                   |              |             |                 |                 |              |
| 111  | 981     | עבודות ניקוז                             |                   | 500              | קרנות הרשות | 500              | -                 | 500          |             | 500             | 500             | תבר אושר     |
| 112  | 982     | תכנון ניקוז בשכונת הנחל                  |                   | 300              | קרנות הרשות | 300              |                   | 300          |             | 300             | 300             | תבר אושר     |
| 113  | 995     | ביצוע מע' ניקוז בין רח' החשמונאים לגאולה | גיבוש מכרז וביצוע | 350              | קרנות הרשות |                  |                   |              | 350         | 350             |                 | סיום תכנון   |
|      |         | סיכום תשתיות ניקוז                       |                   | 1,150            |             | 800              | 0                 | 800          | 350         | 1,150           | 800             |              |

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט                                  | מהות | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן   | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט                    |
|------|---------|---|------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
|      |         | תשתיות מים                              |      |                  |             |                  |                   |              |             |                 |                 |                                 |
| 114  | 977     | עבודות מים                              |      | 1,000            | קרנות הרשות | 1,000            | -                 | -            | -           | 1,000           | 1,000           | מכרז גג של קבלן תחזוקה          |
| 115  | 818     | רכישה והחלפת מדי מים                    |      | 3,500            | קרנות הרשות | 2,000            | -                 | 130          | 1,500       | 1,500           | 1,500           | ההגדלה הועברה לאישור משרד הפנים |
| 116  | חדש     | רכישה והחלפת מדי מים-יישור קו 2020      |      | 1,000            | קרנות הרשות | 1,000            |                   | 1,000        |             | 1,000           |                 |                                 |
| 117  | 1017    | תכנון / ביצוע - החלפת קו מים ברח' רימון |      | 300              | קרנות הרשות | 100              | -                 | 100          | 200         | 300             | 200             | גדרש להגדיל את התבר             |

## תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט  
ב 2020

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט   | מהות | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן   | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט             |
|------|---------|--|------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 118  | 979     | החלפת קו מים ברח' מלאכה מדרך השדה עד התבור                       |      | 300              | קרנות הרשות | 250              | -                 | -            | 50          | 300             | 250             | יש תכנון מוכן לקראת מכרז |
| 119  | 1018    | החלפת קו מים ברח' הצפירה מהנדיב עד הדריים                        |      | 450              | קרנות הרשות |                  | -                 | -            | 450         | 450             | 1,500           |                          |
| 120  | 916     | החלפת קו מים ברח' השחר   |      | 250              | קרנות הרשות | 200              | -                 | -            | 50          | 250             | 200             | קיים תכנון, לקראת מכרז   |
| 121  | 984     | החלפת קו מים ברח' אחוזה משופטים עד יוגב (בין רח' היוגב למייסדים) |      | 250              | קרנות הרשות | 250              | -                 | 250          |             | 250             | 250             | קיים תכנון, לקראת מכרז   |
| 122  | 854     | שידרוג קווי מים ברח' הדקלים                                      |      | 500              | קרנות הרשות | 250              | -                 | 250          | 250         | 500             | 1,500           | הועבר לאישור משרד הפנים  |
| 123  | 1019    | החלפת קו מים בדרך למרחב מתל צבי עד שבי ציון                      |      | 200              | קרנות הרשות |                  | -                 | -            | 200         | 200             | 200             | הועבר לאישור משרד הפנים  |
| 124  | 839     | שידרוג קווי מים ברח' המסילה                                      |      | 400              | קרנות הרשות |                  | -                 | -            | 400         | 400             | 400             |                          |
|      |         | סיכום תשתיות מים   |      | 8,150            |             | 5,050            | 0                 | 1,730        | 3,100       | 6,150           | 7,000           |                          |

| מס"ד | מס' תבר | פרויקט                             | מהות                      | תקציב התב"ר אש"ח | גורם מממן   | קרנות הרשות אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | משיכה מקרנות | הלוואה אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | אומדן כולל אש"ח | סטטוס פרויקט   |
|------|---------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
|      |         | תשתיות ביוב                        |                           |                  |             |                  |                   |              |             |                 |                 |  |
| 125  | 965     | עבודות ביוב                        |                           | 1,000            | קרנות הרשות |                  | -                 | -            | 1,000       | 1,000           | 700             | -  |
| 126  | 820     | קווי ביוב אזה"ת דרך השדה           |                           | 1,300            | קרנות הרשות |                  | -                 | -            | 1,300       | 1,300           | 1,000           | -  |
| 127  | 983     | הנחת קו ביוב רח' רימון             |                           | 250              | קרנות הרשות | 250              | -                 | 250          | -           | 250             | 250             | הועבר לאישור משרד הפנים  |
| 128  | 985     | הנחת קו ביוב לרחוב השחף ואנקור     |                           | 700              | קרנות הרשות | 700              | -                 |              | -           | 700             | 2,000           | יש לשלב עם קו הולכה עוקף עפ"י סיכום עם משרד השיכון הועבר לאישור משרד הפנים |
| 129  | 986     | הנחת קו ביוב דרך למרחב ורחוב המעלה |                           | 200              | קרנות הרשות | 200              | -                 |              | -           | 200             | 200             | הועבר לאישור משרד הפנים  |
| 130  | חדש     | קו עוקף דרום רמז                   | תכנון והנחת קו מאספ מערבי | 3,500            | משרד השיכון | 3,500            | -                 | -            | -           | 1,000           | 30,000          | יש להתחיל תכנון, ממתניים להרשאה  |
|      |         | סיכום תשתיות ביוב                  |                           | 6,950            |             | 4,650            | 0                 | 250          | 2,300       | 4,450           | 195,250         |  |

## תוכנית פיתוח 2020

השלמת פרויקט  
ב 2020

| סטטוס פרויקט | אומדן כולל<br>אש"ח | ביצוע 2020<br>אש"ח | הלוואה<br>אש"ח | משיכה<br>מקרנות      | מימון היצוני<br>אש"ח | קרנות הרשות<br>אש"ח | גורם מממן | תקציב<br>התב"ר<br>אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס'ד |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------------|------|--------|---------|------|
|              |                    | ביצוע 2020<br>אש"ח | הלוואה<br>אש"ח | יתרת קרנות<br>למשיכה | מימון היצוני<br>אש"ח | קרנות הרשות<br>אש"ח |           | תקציב<br>התב"ר<br>אש"ח |      |        |         |      |
|              |                    | <b>118,154</b>     | <b>18,298</b>  | <b>40,157</b>        | <b>108,918</b>       | <b>66,989</b>       |           | <b>194,204</b>         |      |        |         |      |